


**Dispositif de retour et de capitalisation sur les bonnes pratiques de développement durable dans le bâtiment en France
(Calendrier général)**

N°	Nom de la tâche	Début prév.	Fin prévue	2006				2007				2008				2009				2010			
				T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
0	Bonnes pratiques développement durable dans la construction	Mer 01/06/05	Mer 02/07/08																				
1	1 Phase 1 : Montage de l'opération	Mer 01/06/05	Mar 13/09/05																				
5	2 Phase 2 : Identification des opérations	Mar 28/06/05	Jeu 30/08/07																				
6	2.1 Préparation du cadre de remonté	Mar 28/06/05	Ven 27/01/06																				
14	2.2 Recensement des opérations (1ère et 2ème campagne)	Jeu 29/09/05	Jeu 30/08/07																				
15	2.2.1 Recensement (1ère campagne)	Jeu 29/09/05	Jeu 25/01/07																				
21	2.2.2 Recensement (2ème campagne)	Ven 26/01/07	Jeu 30/08/07																				
22	2.2.2.1 2ème Consultation DRE, DR ADEME, Centres de ressources HQE	Ven 26/01/07	Jeu 17/05/07																				
23	2.2.2.2 Comité de pilotage	Jeu 31/05/07	Jeu 31/05/07																				
24	2.2.2.3 Synthèse et analyse des propositions	Ven 01/06/07	Jeu 16/08/07																				
25	2.2.2.4 Choix des opérations par le comité de pilotage	Ven 17/08/07	Jeu 30/08/07																				
26	3 Phase 3 : Conception de l'ouvrage (Méthode + Test)	Jeu 29/09/05	Jeu 21/09/06																				
36	4 Phase 4 : Évaluations	Ven 26/01/07	Jeu 29/05/08																				
37	4.1 Évaluation (1ère campagne)	Ven 26/01/07	Jeu 13/09/07																				
38	4.1.1 Evaluation des opérations (Campagne 2006)	Ven 26/01/07	Jeu 15/03/07																				
39	4.1.2 Relecture en comité technique transversal (Campagne 2006)	Ven 16/03/07	Jeu 14/06/07																				
40	4.1.3 Édition et mise en page (Campagne 2006)	Ven 15/06/07	Jeu 13/09/07																				
41	4.2 Évaluation (2ème campagne)	Ven 31/08/07	Jeu 29/05/08																				
42	4.2.1 Evaluation des opérations (Campagne 2007)	Ven 31/08/07	Jeu 29/11/07																				
43	4.2.2 Relecture en comité technique transversal (Campagne 2007)	Ven 30/11/07	Jeu 28/02/08																				
44	4.2.3 Édition et mise en page (Campagne 2007)	Ven 29/02/08	Jeu 29/05/08																				
45	5 Phase 5 : Communication	Lun 02/10/06	Mer 02/07/08																				
46	5.1 Communication sur la méthode	Lun 02/10/06	Mer 04/07/07																				
47	5.1.1 Consultation du prestataire	Lun 02/10/06	Mer 01/11/06																				
48	5.1.2 Rédaction	Jeu 02/11/06	Mer 02/05/07																				
49	5.1.3 Mise en page	Jeu 03/05/07	Lun 04/06/07																				
50	5.1.4 Publication	Lun 04/06/07	Mer 04/07/07																				
51	5.2 Portail internet de diffusion des résultats	Jeu 01/02/07	Mar 01/07/08																				
52	5.2.1 Cahier des charges	Jeu 01/02/07	Mer 02/05/07																				
53	5.2.2 Consultation	Jeu 03/05/07	Mer 04/07/07																				
54	5.2.3 Conception	Jeu 05/07/07	Mer 26/09/07																				
55	5.2.4 Recette	Jeu 27/09/07	Lun 29/10/07																				
56	5.2.5 Alimentation 1ère fournée	Lun 29/10/07	Mer 28/11/07																				
57	5.2.6 Amimentation 2ème fournée	Ven 30/05/08	Mar 01/07/08																				
58	5.3 Décision de clôture de l'action	Mar 01/07/08	Mer 02/07/08																				

Affichage : Tâches - Prévisions (*)
Filtre : Toutes les tâches
Mis à jour le : Lun 02/10/06

Tâche Normale
Tâche critique
T. en cours



T. Terminée
Jalon
Jalon critique



Tâche récapitulative
Jalon reporté non terminé
Tâche externe



Fractionnement
Fractionnement rep

